

Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Экран-Энергия"

за 2015 год

1	2	3	4	5	6
<p>Наименование инвестиционной программы</p> <p>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЗАО «Экран-Энергия» по модернизации систем теплоснабжения Зеленьковского района г. Новосибирска на 2015-2017гг.</p>	<p>Сроки выполнения мероприятий инвестиционной программы</p> <p>2015-2017</p> <p>2015-2016</p> <p>2015</p>	<p>Достижение плановых значений показателей преуказанных в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы</p> <p>Плановые значения показателей, заданные в инвестиционной программе не достигнуты в связи с незавершенностью инвестиционной программы. Значение плановых показателей применительно к отдельным мероприятиям в инвестиционной программе не устанавливались</p>	<p>Фактически выполненные мероприятия инвестиционной программы, преуказанным инвестиционной программой при ее утверждении</p> <p>Строительство второй очереди котельной ЗАО «Экран-Энергия»</p> <p>Мероприятия перенесены на более поздний срок в связи с отсутствием заявок на подключение к системе теплоснабжения</p>	<p>Соответствие исполнения финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану регулируемой организации, преуказанному инвестиционной программой, в том числе в части целевого расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения</p>	<p>Соответствие объема средств, фактически направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, их необходимости, определению инвестиционной программой при ее утверждении</p>
			<p>Перевод теплоснабжения ЦТП-55 с пара на воду</p> <p>Мероприятия перенесены на более поздний срок в связи с отсутствием заявок на подключение к системе теплоснабжения</p>	<p>Технологическое подключение к система теплоснабжения не произошло, плата за присоединение не взымалась</p>	<p>Средства запланированные в инвестиционной программе</p> <p>2015 г. - 4000 тыс.руб.</p> <p>2016 г. - 8000 тыс.руб.</p> <p>Фактически израсходовано - 0 тыс.руб.</p>
			<p>Строительство водовода технической воды от магистрального водовода НЭХК до котельной ЗАО «Экран-Энергия»</p> <p>Мероприятия перенесены на 2016г. в связи с переносом на 2015г. мероприятий по повышению надежности системы безопасности и регулирования процессов работы котельной</p>	<p>Повышение надежности систем безопасности и регулирования процессов работы котельной ЗАО «Экран-Энергия»</p> <p>Мероприятия перенесены на 2015г. по предписанию Ростехнадзора</p>	<p>785,64 тыс.руб. - амортизация</p> <p>2600,0 тыс.руб. - средства акционера</p> <p>4382,8 тыс.руб. - из общей прибыли</p>



Д.В. Любцкий