

Отчет о выполнении программы в области энергосбережения ЗАО "Экран-Энергия" за 2013 год

№ п/п	Целевой показатель	Мероприятия для достижения целевого показателя	Затраты (тыс. руб.)	Ожидаемый технологический эффект	Ожидаемый экономический эффект (тыс.руб.)	Срок выполнения	Срок окупаемости	Показатель энергетической эффективности	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Передача электрической энергии									
1	Снижение удельного объема потерь электрической энергии в сетях, в том числе сверхнормативного.	Монтаж регуляторов температуры в системах отопления подстанций	20	30 т.кВт.ч.	48	2013	0,4/год	30 т. кВт.ч	
2	Снижение расхода электрической и тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	Выполнение мероприятий по итогам энергоаудита	200						Предложения по результатам обследования включены в программу на 2014 год
Производство тепловой энергии									
3	Снижение расходов электрической энергии на С.Н. теплоисточника..	Замена эл.проводки и освещения с учётом энергосберегающих технологий	200	10 т. кВтч	20 т. Руб	2013 г.	10 лет	10 т. кВтч	
	Снижение затрат на транспортировку сетевой воды.	Установка станции частотного регулирования на сетевой насос №4 в ЦТП-3.	50	10% - экономии эл.энергии	125000 руб/год	2013 г.	4 мес	125000 руб.	Сокращены операторы ЦТП-3 - 3 чел.
4	Увеличение доли установленных приборов учёта энергоресурсов от общей потребности	Монтаж приборов учёта на вводах зданий ЗАО "Экран-развитие"	130	учет теплотребления по корпусам, анализ потерь		2013 г.			
Водоснабжение и водоотведение									
5	Сокращение объемов электрической энергии, используемой при добыче и транспортировке воды	Перевод водоснабжения площадки предприятия от сетей Горводоканала без дополнительной насосной станции	200	300 т. кВт.ч.	450	2013	1 год	300 т. кВт.ч.	

