

**Перечень ремонтов электросетевого оборудования за июль 2019 года**

| № п/п | Наименование оборудования, перечень работ  | Начало ремонта | Окончание ремонта |
|-------|--|----------------|-------------------|
| 1     | РП-1, ЗРУ-6кВ, яч.№ 4 капремонт В-6, наладка привода   | 02.07.2019     | 04.07.2019        |
| 2     | РП-3000 ф.6-20 установка соединительных муфт и вставки КЛ  | 08.07.2019     | 09.07.2019        |
| 3     | РП-3000 ф.6-42 земляные работы   | 08.07.2019     | 12.07.2019        |
| 4     | ГПП «Экран» – покраска ШР-110-1Т   | 10.07.2019     | 10.07.2019        |
| 5     | ГПП «Экран» – доливка масла в 1Т   | 11.07.2019     | 11.07.2019        |
| 6     | ГПП «Экран» – спуск воздуха с вводов и радиаторов, доливка масла в 1Т  | 12.07.2019     | 12.07.2019        |
| 7     | ТП-11Т-1, ТП-12 Т-2 – помывка трансформаторов и их текущий ремонт, кап.ремонт ВМП-17                                 | 15.07.2019     | 15.07.2019        |
| 8     | Ремонт концевых разделок КЛ-6 в РП-10,яч.№3, ТП-11 яч.Т-1, ТП-12, яч.Т-2   | 16.07.2019     | 18.07.2019        |
| 9     | ТП-12, РУ-0.4, автомат ввода АШП-1 – капремонт контактного ввода   | 19.07.2019     | 19.07.2019        |
| 10    | ТП-11, яч.Т-2 капремонт ВМП-17   | 19.07.2019     | 19.07.2019        |
| 11    | ТП-12, яч.Т-1 капремонт ВМП-17   | 23.07.2019     | 23.07.2019        |
| 12    | ТП-12, Т-1 и ТП-11, Т-2 – помывка трансформаторов и их текущий ремонт, замена силикагеля                             | 22.07.2019     | 24.07.2019        |
| 13    | РП-10, ЗРУ-6кВ., яч.№12 –капремонт В-6 и привода   | 25.07.2019     | 26.07.2019        |
| 14    | КТП-43, РУ-0.4кВ., автомат ввода Т-2 – монтаж ошиновки   | 26.07.2019     | 26.07.2019        |
| 15    | СЭТ, РП-1, РУ-10кВ., яч.22 – монтаж концевой разделки  | 29.07.2019     | 30.07.2019        |
| 16    | СЭТ, РП-1, РУ-10кВ., яч.22 – капремонт В-10 и привода  | 30.07.2019     | 30.07.2019        |
| 17    | СЭТ, ТП-3, РУ-0.4кВ., автомат ввода - ошиновка   | 29.07.2019     | 29.07.2019        |
| 18    | СЭТ, ТП-11\1 – помывка Т-1, текущий ремонт   | 30.07.2019     | 30.07.2019        |
| 19    | КТП-43, РУ-0.4кВ., автомат ввода Т-2 – завершение работ по установке   | 31.07.2019     | 31.07.2019        |
| 20    | Монтаж прожекторов на вышке освещения  | 30.07.2019     | 31.07.2019        |
| 21    | Обслуживание объектов РАТМ   | 27.07.2019     | 27.07.2019        |
|       | <b>ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ:</b>   |                |                   |
| 22    | Сибэлектротерм, ТП-3 демонтаж АВ-0.4 ввода Т-1   | 02.07.2019     | 02.07.2019        |
| 23    | Сибэлектротерм, ТП-13, яч.Т-1 – монтаж концевой муфты  | 09.07.2019     | 09.07.2019        |
| 24    | Сибэлектротерм, РП-3 ф. 10-299 «А» ремонт КЛ-10кВ. – земляные работы, установка 2-х соединительных муфт и вставки КЛ | 27.07.2019     | 27.07.2019        |