

Перечень ремонтов электросетевого оборудования за май 2016 года

№ п/п	Наименование оборудования	Тип оборудования	Фактическая трудоемкость чел./час	Начало ремонта	Окончание ремонта
1	<u>РП-1 яч.21 ТП-7 Т-2</u>	ВМГ			
	Первичная ком-я		16	4	4
	Вторичная ком-я		8	4	4,
2	<u>РП-1 ремонт контура заземления</u>		4	4	4
3	<u>ТП-3 ремонт 3 секции сборных шин</u>		12	4	5
4	<u>ТП-3 яч.5 Т-2 1000 кВА</u>	ВМГ			
	Первичная ком-я		16	5	5
	Вторичная ком-я		8	5	5
5	<u>ТП-3 яч.6 Т-3 1000 кВА</u>	ВМГ			
	Первичная ком-я		16	6	6
	Вторичная ком-я		8	6	6
6	<u>ТП-3 яч.7 ЛЭП-6137, АВР</u>	ВМГ			
	Первичная ком-я		10	5	6
	Вторичная ком-я		6	5	6
7	<u>ТП-3 яч.8 НТМИ-6</u>	нами			
	Первичная ком-я		12	6	10
	Вторичная ком-я		4	6	10
8	<u>ТП-3 яч.9 ÷ ТП-9</u>	ВМГ			
	Первичная ком-я		16	4	4
	Вторичная ком-я		8	5	5
9	<u>ТП-4 ремонт 1 секции сборных шин</u>		16	6	10
10	<u>ТП-4 яч.11 ÷ КТП-43 Т-2</u>	вбэм			
	Первичная ком-я		16	16	16
	Вторичная ком-я		8	16	16,
11	<u>ТП-4 яч.13 кап. рем. ÷ КТП-43, Т-1</u>	ВМГ			
	Первичная ком-я			16	17
	Вторичная ком-я			16	17
12	<u>ТП-4 Т-1 ремонт автомата А-2050</u>		8	5	5
13	<u>ТП-4 щит автоматов и кабельной сети щита</u>		8	16	16
14	<u>ТП-6 яч.5 Т-1 750 кВА</u>	АСБ-6-3х70			
	Первичная ком-я		11	16	16
	Вторичная ком-я		5	16	16
15	<u>РП-9 яч.1А э/д "Samsung" №3</u>	ббтэл			

№ п/п	Наименование оборудования	Тип оборудования	Фактическая трудоемкость чел./час	Начало ремонта	Окончание ремонта
	Первичная ком-я		16	17	17
	Вторичная ком-я		8	17	17
16	<u>РП-9 яч.9 ремонт э/д "Samsung" F-CV 95SQ*3C+60SQ*1C</u>	ВМГ	4	17	17
17	<u>РП-9 яч.12 ремонт э/д "Samsung" F-CV 95SQ*3C+60SQ*1C</u>	ВМГ	4	17	17
18	<u>РП-10 кап. ремонт секции 2</u>		96	18	20
19	<u>КТП-21 ремонт вводный шкаф Т-2:</u>	ВНПз-17, ПК-6/150, ПРА-17, АВМ-20СВ	14	23	23
20	<u>КТП-21 ремонт н/в кабельных сетей</u>		2	23	23
21	<u>КТП-26 ремонт н/в щита</u>		16	23	23
22	<u>КТП-26 ремонт шкафов</u>		14	24	24
23	<u>РП-30 яч.9 ремонт шинный мост</u>		2	24	24
24	<u>РП-30 яч.14 ÷ КТП-25, Т-2</u>	ВПМ			
	Первичная ком-я		13	24	24
	Вторичная ком-я		3	24	24
25	<u>ТП-32 яч.4 ÷ РП-1, яч.1</u>	ВПМ			
	Первичная ком-я		16	25	25
	Вторичная ком-я		6	25	25
26	<u>ТП-32 яч.10 Т-1 ремонт АВВГ-6-3х70</u>		2	25	25
27	<u>Цеха №27 ремонт эл.тельфер</u>		8	25	25
28	<u>Цеха №27 ремонт эл.двигатель вент. №8 В-2</u>		8	26	26